

**DETERMINA DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO  
N. 13 del 24/31/10/2025**

**IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO  
Renato Mario Pavia**

**OGGETTO: PSR PUGLIA 2014/2020 – PAL MONTI DAUNI- Sottomisura 19.2 prevede l’AZIONE 1.3 “Sostegno all’esecuzione nell’ambito degli interventi a regia diretta GAL” - INTERVENTO 1.3.6 - Ampliamento del Centro del Gusto di Troia. Affidamento lavori. Proroga ultimazione lavori.**

**CUP I54I23000000009 CIG 9918957641**

VISTA la DETERMINAZIONE DELL’AUTORITA’ DI GESTIONE PSR PUGLIA del 16 gennaio 2017, n. 3 PSR Puglia 2014-2020 - Misura 19, pubblicata sul BURP n. 9 del 19/01/2017, con cui è stato approvato l’AVVISO PUBBLICO per la sottomisura 19.1 “Sostegno preparatorio del PSR Puglia 2014/20 delle attività propedeutiche alla Strategia di Sviluppo Locale” e il BANDO PUBBLICO per la sottomisura 19.2 “Sostegno all’esecuzione degli interventi nell’ambito della Strategia di Sviluppo Locale di tipo partecipativo” e sottomisura 19.4 “Sostegno per i costi di gestione e animazione”) per la selezione delle proposte di STRATEGIE DI SVILUPPO LOCALE (SSL) dei GRUPPI DI AZIONE LOCALE (GAL);

VISTA la DETERMINAZIONE DELL’AUTORITA’ DI GESTIONE PSR PUGLIA del 13 settembre 2017, n. 178 pubblicata sul BURP n. 110 del 21/09/2017 P.S.R. Puglia 2014-2020 - Misura 19 – sottomisure 19.2 e 19.4 - Valutazione e Selezione delle STRATEGIE DI SVILUPPO LOCALE (SSL) dei GRUPPI DI AZIONE LOCALE (GAL) con cui è stata approvato l’esito della valutazione e della Graduatoria delle Strategie di Sviluppo Locale (SSL) dei Gruppi di Azione Locale (GAL) ammessi a finanziamento;

VISTA la Convenzione sottoscritta in data 10/10/2017 fra Regione Puglia, Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale e Gal Meridaunia Soc. Cons. a r.l. con cui si disciplinano i rapporti tecnico-amministrativi e finanziari tra la Regione e il GAL per l’attuazione della Strategia di Sviluppo Locale (SSL), mediante l’utilizzo delle risorse finanziarie assegnate dalla Autorità di Gestione competente del fondo FEASR, con riferimento all’attuazione delle sottomisure 19.2 e 19.4;

VISTO il Decreto di Concessione della Regione Puglia – Dipartimento Agricoltura, Sviluppo rurale e Ambientale Prot. n. 030/6794 PSR Puglia 2014/2020 Misura 19 - Sottomisura 19.4 GESTIONE E ANIMAZIONE che ha ammesso a finanziamento per il GAL Meridaunia Soc. Cons. a r.l. l’importo di € 4.231.000,00 come già indicato nel Provvedimento dell’Autorità di Gestione n. 178 del 13/09/2017;

VISTO il Decreto di Concessione Prot. n. 030/6794 del 26/04/2018 con cui è stato concesso il sostegno per la misura 19.4. per l’importo di € 4.231.000,00. € 2.771.733,00 per l’attività di gestione e € 1.459.267,00 per l’attività di animazione;

VISTO il Regolamento del Gal Meridaunia Soc. Cons. a r.l. approvato nell’Assemblea Ordinaria dei Soci del 03/03/2017.

## PRESO ATTO che

- Il PAL MERIDAUNIA 2014-2020 Misura 19 - Sottomisura 19.2 prevede l'AZIONE 1.3 "Sostegno all'esecuzione nell'ambito degli interventi a regia diretta GAL prevede l'INTERVENTO 1.3.6 – "Ampliamento del Centro del Gusto di Troia" per un importo complessivo pari a € 400.000,00
- con DAG n. 87 del 16.06.2022 è stato espresso parere favorevole per la richiesta di variante, approvata la rimodulazione del quadro economico del PAL Meridaunia prevedendo un incremento delle risorse per l'intervento 1.3.6 - Ampliamento del Centro del Gusto di Troia;
- con verbale n. 251 del C. D. A. del 29/09/2022 è stato nominato RUP del progetto l'ing. Renato Mario PAVIA;
- al fine di procedere alla proposizione della gara d'appalto, gli uffici hanno redatto apposito Capitolato, che contiene le disposizioni e le clausole essenziali per l'espletamento del servizio, il Bando di gara, il Disciplinare di gara e gli Allegati tecnici, che formano parti integranti del presente provvedimento amministrativo;
- con verbale n. 256 del C. D. A. del 23/06/2023 è stato approvato il progetto esecutivo di Ampliamento del Centro del Gusto di Troia, (relazione generale, il computo metrico estimativo, il quadro economico ed elaborati grafici) elaborato dalle risorse professionali interne all'organico del GAL Meridaunia
- con Determina del RUP n. 1 del 23/06/2023 è stata avviata la "Procedura aperta telematica per l'appalto dei lavori per l'ampliamento del Centro Del Gusto dei Monti Dauni da effettuarsi su un'altra parte dell'immobile denominato Ex Convento di San Francesco sito in Troia (FG) " – CUP I54I23000000009, a valere sul PSR PUGLIA 2014/2020 – PAL MONTI DAUNI- SOTTOMISURA 19.2 - l'AZIONE 1.3 "Sostegno all'esecuzione nell'ambito degli interventi a regia diretta GAL" - INTERVENTO 1.3.6 – "Ampliamento del Centro del Gusto di Troia" ai sensi dell'art. 60 del D.lgs.50/16, sulla piattaforma telematica <https://meridaunia.traspare.com>; da aggiudicare con il criterio dell' offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art.95 comma 2 del d.Lgs.n.50/2016, con scadenza al 31/07/2023;
- con Determina del RUP n. 4 del 18/06/2024 sono stati affidati i lavori alla ditta CEDIS spa P.IVA: 00295620942 con sede in C.so Risorgimento n.347, 86170 ISERNIA, che ha offerto il ribasso del 4,86% (quattro,ottantasei)% sull'importo a base di gara pari a 235.574,44. L'importo di aggiudicazione ammonta quindi a € 224.125,52 cui vanno aggiunti € 2.832,98 per gli oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso) per un importo complessivo di aggiudicazione pari a € 226.958,50, più IVA come per legge;
- In data 04/09/2024 è stato redatto il Verbale di Consegna dei Lavori, con termine utile per l'ultimazione fissato in 267 (duecentosessantasette) giorni naturali e consecutivi, pari pertanto alla data del 29/05/2025;
- Con Determina del RUP n. 5 del 28/05/2025 è stata concessa la proroga della conclusione dei lavori al 28/07/2025
- Con Determina del RUP n. 10 del 01/10/2025 è stata concessa la proroga della conclusione dei lavori al 24/10/2025
- 

## PRESO ATTO, inoltre che

- La Ditta CEDIS SRL con nota prot. n. 106 del 23/10/2025 acquisita agli atti del GAL Meridaunia al prot. n. 1583/2025 del 23/10/2025 ha richiesto una ulteriore proroga per l'ultimazione dei lavori, per cause non imputabili né alla ditta, né alla stazione appaltante;
- Che nella suddetta nota la Ditta CEDIS SRL ha dichiarato che il ritardo è motivato dalla perizia di variante richiesta




## DETERMINA

Per i motivi in premessa che qui si intendono integralmente richiamati e confermati di:

1. di concedere una proroga con conseguente spostamento della data di ultimazione dei lavori **dal 24/10/2025 al 15/11/2025** per l'INTERVENTO 1.3.6 – “Ampliamento del Centro del Gusto di Troia” relativo alla Sottomisura 19.2 - AZIONE 1.3 “Sostegno all’esecuzione nell’ambito degli interventi a regia diretta GAL”
2. La presente determinazione anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata sul sito del GAL Meridaunia [www.meridaunia.it](http://www.meridaunia.it) e sulla piattaforma <https://meridaunia.traspare.com/>.

Bovino, 24/10/2025



il RUP

  
Renato Mario PAVIA